

Отчет о реализации Инвестиционной программы субъекта естественной монополии в __2024__ году*

№ п/п	Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ	Срок реализации		Срок окупаемости, лет	Расходы на реализацию инвестиционной программы в периоде t (отчетный период)				Отклонение фактических показателей от плановых	
		Начало (мес/год)	Окончание (мес/год)		План***		Факт		Период t (отчетный период), %	С начала реализации проекта нарастающим итогом, %
					Период t (отчетный период) (тыс. руб.)	С начала реализации проекта нарастающим итогом,	Период t (отчетный период), (тыс. руб.)	С начала реализации проекта нарастающим итогом,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция терминала МВЛ в том числе: - за счет собственных средств организации; - за счет заемных средств; - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.	01.01.2018	31.12.2024		496 148	496 148	583 366	583 366	117,58%	117,58%
					496 148	496 148	583 366	583 366	117,58%	117,58%
							0	0		
							0	0		
2	Вычислительная техника и IT-технологии в том числе: - за счет собственных средств организации; - за счет заемных средств; - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.	01.01.2024	31.12.2024		181 824	181 824	67 367	67 367	37,05%	37,05%
					181 824	181 824	67 367	67 367	37,05%	37,05%
							0	0		
							0	0		
3	Аэродромный тягач в том числе: - за счет собственных средств организации; - за счет заемных средств; - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.	01.01.2024	31.03.2024		18 000	18 000	14 749	14 749	81,94%	81,94%
					18 000	18 000	14 749	14 749	81,94%	81,94%
							0	0		
							0	0		
4	Проектирование и монтаж СОУЭ в терминале МВЛ в том числе: - за счет собственных средств организации; - за счет заемных средств; - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.	01.01.2024	30.09.2024		20 000	20 000	297	297	1,49%	1,49%
					20 000	20 000	297	297	1,49%	1,49%
							0	0		
							0	0		
5	Разработка проектной документации и выполнение работ по оставшейся части для замены систем противопожарной защиты терминала Б в связи с окончанием срока службы оборудования. (АПС, АСПЗ) в том числе: - за счет собственных средств организации; - за счет заемных средств;	01.07.2024	30.09.2024		50 000	50 000	0	0	0,00%	0,00%
					50 000	50 000	0	0	0,00%	0,00%
							0	0		

	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.						0	0		
6	Модернизация парковочного комплекса в том числе: - за счет собственных средств организации; - за счет заемных средств; - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.	01.04.2024	30.06.2024		27 972	27 792	0	0	0,00%	0,00%
					27 972	27 792	0	0	0,00%	0,00%
							0	0		
							0	0		
7	Трапп пассажирский самоходный с галереей в том числе: - за счет собственных средств организации; - за счет заемных средств; - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.	01.01.2024	31.03.2024		30 000	30 000	0	0	0,00%	0,00%
					30 000	30 000	0	0	0,00%	0,00%
							0	0		
							0	0		
8	Транспортерная лента (самоходная) в том числе: - за счет собственных средств организации; - за счет заемных средств; - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.	01.01.2024	31.03.2024		22 500	22 500	20 984	20 984	93,26%	93,26%
					22 500	22 500	20 984	20 984	93,26%	93,26%
							0	0		
							0	0		
9	Реконструкция Терминала МВЛ и ВВЛ в том числе: - за счет собственных средств организации; - за счет заемных средств; - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.	01.07.20218	31.12.2024		448 253	448 253	251 494	251 494	56,11%	56,11%
					448 253	448 253	251 494	251 494	56,11%	56,11%
							0	0		
							0	0		
10	Расширение терминала ВВЛ в том числе: - за счет собственных средств организации; - за счет заемных средств; - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.	01.07.2024	30.09.2024		120 000	120 000	0	0	0,00%	0,00%
					120 000	120 000	0	0	0,00%	0,00%
							0	0		
							0	0		
11	Входная группа в АВК (включая многоуровневый паркинг с переходом) в том числе: - за счет собственных средств организации; - за счет заемных средств; - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.	01.04.2024	30.06.2024		100 000	100 000	0	0	0,00%	0,00%
					100 000	100 000	0	0	0,00%	0,00%
							0	0		
							0	0		
12	Замена напольного покрытия в накопителе ВВЛ в том числе: - за счет собственных средств организации; - за счет заемных средств; - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.	01.04.2024	30.06.2024		44 000	44 000	19 382	19 382	44,05%	44,05%
					44 000	44 000	19 382	19 382	44,05%	44,05%
							0	0		
							0	0		

13	Ремонт бехатона на привокзальной площади в том числе: - за счет собственных средств организации; - за счет заемных средств; - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.	01.04.2024	30.09.2024		60 000	60 000	310	310	0,52%	0,52%
					60 000	60 000	310	310	0,52%	0,52%
							0	0		
							0	0		
14	Теплый бокс спецтехники в служебной зоне аэропорта "Кольцово" в том числе: - за счет собственных средств организации; - за счет заемных средств; - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ**.	01.01.2024	31.12.2024		600 000	600 000	0	0	0,00%	0,00%
					600 000	600 000	0	0	0,00%	0,00%
							0	0		
							0	0		